

Archivos Adjuntos:

- CUSTF AUTORIZADO.docx

1 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: [REDACTED] (CONTRATISTA)
 Firmada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)
 [REDACTED] (CONTRATISTA)

No. de nota: 146

Fecha formalización: 2016-03-09
13:52:40.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 05/06/2015 se presenta reporte diario elaborado por ING. [REDACTED], el cual contiene la siguiente información: EXCAVADORA 330C CORTE EN CUBETA DEL KM 16+560 AL KM 16+700, EXCAVADORA 330D EN BANCO CAHUIPA CARGANDO MATERIAL A CAMIONES VOLTEO, EXCAVADORA 345 AFINANDO TALUD DEL KM 14+040 AL KM 14+070 LADO DERECHO, EXCAVADORA 450 AFINANDO TALUD EN CUBETA DEL KM 14+200, EXCAVADORA 330D CORTE EN CUBETA DEL KM 16+600 AL KM 16+900 LADO IZQUIERDO, TRACTOR D8R EN DESPALME DEL KM 19+100 AL KM 19+400, TRACTOCOMPACTADOR 815 EXTENDIENDO MATERIAL Y COMPACTANDO DEL KM 13+980 AL KM 14+100 LADO DERECHO, EXTENDIENDO MATERIAL Y COMPACTANDO DEL KM 16+600 AL KM 16+900 LADO IZQUIERDO, RETROEXCAVADORA 416E EXCAVANDO DENTELLONES DE LA REPRESA DEL KM 13+400, MOTOCONFORMADORA 140H ACONDICIONANDO EL ACCESO AL BANCO DE DEPOSITO PARA LA INSTALACION DE LA PLANTA DE TRITURACION Y CONCRETO. CON ESTA FECHA LLEGA A LA OBRA UNA EXCAVADORA 325BL AL KM 18+000, EXCAVADORA 322B REALIZANDO DESPALME DEL KM 18+140 AL KM 18+300. SE CUENTAN PARA EL ACARREO DE MATERIALES CON 27 CAMIONES DE VOLTEO

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: [REDACTED] (CONTRATISTA)
 Firmada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)
 [REDACTED] (CONTRATISTA)

No. de nota: 147

Fecha formalización: 2016-03-11
10:50:34.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 05/06/2015 se presenta reporte diario elaborado por ING. RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA, el cual contiene la siguiente información: DE ACUERDO A SU NOTA FECHADA EL 27 DE MAYO DE 2015, SE REVISARAN TODOS LOS EVENTOS DIVERSOS (LOS CUALES MENCIONA EN SU ESCRITO) QUE HAYAN ALTERADO LA PROGRAMACION DE LA OBRA Y UNA VEZ REVISADA TODA LA DOCUMENTACION SI RESULTASE PROCEDENTE SE HARA LA REPROGRAMACION NECESARIA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)
 Firmada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)
 [REDACTED] (CONTRATISTA)

No. de nota: 148

Fecha formalización: 2016-03-11
10:54:13.0

Tipo Nota: Convenio modificatorio autorizado

Referencia:

Convenio modificatorio número 2, de fecha 05/06/2015, autorizado por LIC. MANUEL MORENO VARGAS, con cargo de GERENTE DE CONSTRUCCION, con base en el dictamen técnico número ANEXO NO. 1, motivado por las siguientes razones:

2.2.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEBIDO AL RETRASO EN LA AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES Y ANALISIS DE LOS RENDIMIENTOS OFERTADOS POR LA CONTRATISTA EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS, ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS Y ARTÍCULOS 99 Y 103 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

El importe de este convenio es de \$ _____ en (*incremento/decremento*) al importe original del contrato, lo que representa una variación del 00.00 % a dicho monto. El importe total acumulado es de +

\$0.00 M.N. y \$0.00 USD.

El plazo de ejecución original (*si/no*) se ve afectado en 96 días naturales en (*incremento/reduccion*), por lo que la nueva fecha de conclusión de los trabajos es el 30/05/2016, lo que representa un (*incremento/reduccion*) de 24.87 %

Los convenios acumulados a la fecha incluyendo el presente son 2.

Si se solicitó la modificación a la garantía de cumplimiento del contrato.

Archivos Adjuntos:

- dictamen acciona.pdf
- convenio acciona 2.pdf

2 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)
 Firmada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)
 [REDACTED] (CONTRATISTA)

No. de nota: 149

Fecha formalización: 2016-03-11
17:00:23.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia: